ANEXO IV: Cronograma de Trabajo
Obra: Espigon Interior en Puerto Rawson
Coraza enrocada con nucleo permeable

Item	Designación de las obras	U	Cant	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4 Mes	5 Mes	6 Mes
1	**Trabajos Preliminares**								
1.1	Obrador, Cerco, cartel de Obra	global	1	0,5					0,5
2	**Estructura resistente Seccion del Tronco**								
2.1	Limpieza y nivelación zona de trabajo , apertura de camino ingreso a zona de trabajo	global	1	1					
2.2	Material suelo natural y/o escombros	m3	660	310	350				
2.3	Enrocado con roca de peso medio de 100 kg para pie de talud	m3	120				120		
2.4	Enrocado con roca de peso medio de 560 kg	m3	790	400	280	110			
2.5	Enrocado con roca de peso medio de 5600 kg	m3	3.390	250	1.047	1.150	943		
3	**Estructura resistente Seccion del Tronco**								